

Российская Федерация  
Иркутская область  
Муниципальное образование «город Черемхово»  
**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 9 октября 2015 года

№ 759

О ходе исполнения постановления администрации города Черемхово от 23 апреля 2015 года № 289 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2015-2016 годов»

В ходе реализации планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2015-2016 годов, утвержденных постановлением администрации города Черемхово от 23 апреля 2015 года № 289, подведены итоги выполнения по состоянию на 1 октября 2015 года.

ТЭЦ-12 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» выполнены следующие виды работ:

- проведены испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлические потери теплоносителя;
- заменено 1226 м аварийных участков теплотрасс (100 % от плана);
- выполнены работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования.

Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосервис» выполнено работ по текущему ремонту котельных на сумму 1 983,35 тыс. рублей (внебюджетные средства) и капитальный ремонт теплотрасс 202 м на сумму 2 830,7 тыс. рублей (средства местного и областного бюджетов) (100 % от плана):

- проведены гидравлические испытания тепловых сетей от котельных, гидравлическая промывка котельного оборудования и тепловых сетей;
- проведён текущий ремонт 7 котельных;
- получены акты проверки готовности к работе в осенне - зимний период на 7 котельных (100 % от плана) с правом получения паспорта готовности.

Обществом с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на сумму 22 849, 0 тыс. рублей (85,1 % от плана):

- заменено аварийных участков водопровода – 2938 м (120 % от плана);

- переложено канализационных сетей – 36 м ( 25,7 % от плана).

Обществом с ограниченной ответственностью «Водозабор города Черемхово» выполнены мероприятия по подготовке водозаборных сооружений к зиме на сумму 6 817, 0 тыс. рублей (100 % от объема, 97 % от финансового плана).

Обществом с ограниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети» выполнено работ по текущему и капитальному ремонту на сумму 2 932,8 тыс. рублей (100 % от плана).

Филиалом «Черемховские электрические сети» областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания» по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» по капитальному ремонту заменено 5 400 м электрических сетей на сумму 1 640, 0 тыс. рублей (117 % от плана).

Жилищно-эксплуатационными организациями города Черемхово выполнено работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда в 482 жилых домах на сумму 29 467,2 тыс. рублей (105,6 % от плана):

а) проведён текущий ремонт:

- внутридомовых систем тепло-, водоснабжения 7037 м;
- внутридомовых канализационных сетей 2128 м;
- кровли – 927 кв.м.;
- цоколя - 413,5 кв.м.;
- несущих и ограждающих конструкций - 215,7 кв.м.;
- электрооборудования 7216 м в 213 жилых домах;
- косметический ремонт 430 подъездов;

б) произведена гидравлическая промывка системы отопления в 482 жилых домах (100 % от плана), подписаны паспорта готовности жилых домов к сезонной эксплуатации на 1 298 жилых дома (100 % от плана).

По текущему ремонту 4 котельных управления образования администрации города Черемхово выполнено работ на сумму 220,0 тыс. рублей (100 % от плана):

- проведены гидравлические испытания и гидравлическая промывка котельного оборудования;
- выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования;
- получены акты проверки готовности к работе в осеннее - зимний период на 4 котельные (100 % от плана) с правом получения паспорта готовности.

По объектам социальной сферы произведена гидропневматическая промывка системы отопления в 50 объектах (100 % от плана), получены акты технической готовности на 50 объектов (100 % от плана).

Администрацией города Черемхово проведены открытые аукционы в электронной форме по выбору подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения, электрохимической защите водопроводных сетей города Черемхово в 2015 году. По результатам электронных торгов заключены муниципальные контракты на общую сумму 12 985,7 тыс. рублей (11 440,0 тыс. рублей -

средства областного бюджета и 1 560,0 тыс. рублей - средства местного бюджета).

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения надёжного и бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения населения и организаций, руководствуясь ст. 38, п/п 15, 16 п. 2 ст. 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2015-2016 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать ТЭЦ-12 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» (Бобровников Н.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (Шимко И.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» (Буш М.А.), областному государственному унитарному энергетическому предприятию «Электросетевая компания» по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» филиал «Черемховские электрические сети» (Золотухин В.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Город» (Сажина И.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирь» (Лихачёв В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш дом» (Гончаренко В.И.) завершить работу по выполнению планов и мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к отопительному периоду 2015-2016 годов в соответствии со сроками, утверждёнными постановлением администрации города Черемхово от 23 апреля 2015 года № 289 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2015-2016 годов».

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Черемхово:

1) от 16 октября 2014 года № 884 «О ходе исполнения постановления администрации города Черемхово от 11 марта 2014 года № 183 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2014-2015 годов»;

2) от 23 апреля 2015 года № 289 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2015-2016 годов».

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате признания его утратившим силу в соответствии с п. 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения Серёдкина Е.А.

Мэр города Черемхово

В.А. Семёнов