

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 октября 2016 года

№ 855

О ходе исполнения постановления администрации города Черемхово от 16 мая 2016 года № 377 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2016-2017 годов»

В ходе реализации планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2016-2017 годов, утвержденных постановлением администрации города Черемхово от 16 мая 2016 года № 377, подведены итоги выполнения по состоянию на 1 октября 2016 года.

ТЭЦ-12 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» выполнены следующие виды работ:

- проведены испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлические потери теплоносителя;
- заменено 711 м аварийных участков теплотрасс (105% от плана);
- выполнены работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования.

Муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» города Черемхово выполнено работ по текущему ремонту котельных на сумму 3 317,03 тыс. рублей (внебюджетные средства) и капитальный ремонт теплотрасс 252 м на сумму 2 033 тыс. рублей (средства местного и областного бюджетов) (100% от плана):

- проведены гидравлические испытания тепловых сетей от котельных, гидравлическая промывка котельного оборудования и тепловых сетей;
- проведён текущий ремонт 7 котельных;
- получены акты проверки готовности к работе в осенне - зимний период на 7 котельных (100% от плана) с правом получения паспорта готовности.

Обществом с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на сумму 10 451,4 тыс. рублей (52,6% от плана):

- заменено аварийных участков водопровода – 758 м (54 % от плана);
- переложено канализационных сетей – 67 м (111% от плана).

Обществом с ограниченной ответственностью «Водозабор города Черемхово» выполнены мероприятия по подготовке водозаборных сооружений к зиме на сумму 5 240 тыс. рублей (65,5% от финансового плана).

Обществом с ограниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети» выполнено работ по текущему и капитальному ремонту на сумму 7 038,9 тыс. рублей (76,6 % от плана).

Филиалом «Черемховские электрические сети» областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания» по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» по капитальному ремонту заменено 470 м электрических сетей на сумму 740,0 тыс. рублей (23,68% от плана).

Жилищно-эксплуатационными организациями города Черемхово выполнено работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда в 641 жилом доме на сумму 29 412,4 тыс. рублей (63,4% от плана):

а) проведён текущий ремонт:

- внутридомовых систем тепло-, водоснабжения 5852 м;
- внутридомовых канализационных сетей 3375 м;
- кровли – 1538,4 кв.м.;
- цоколя - 809,8 кв.м.;
- несущих и ограждающих конструкций - 214,2 кв.м.;
- электрооборудования 5088,5 м;
- косметический ремонт 437 подъездов;

б) произведена гидравлическая промывка системы отопления в 482 жилых домах (100% от плана), подписаны паспорта готовности жилых домов к сезонной эксплуатации на 1 244 жилых дома (100% от плана).

По текущему ремонту 4 котельных управления образования администрации города Черемхово выполнено работ на сумму 450,137 рублей (100% от плана):

- проведены гидравлические испытания и гидравлическая промывка котельного оборудования;
- выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования;
- получены акты проверки готовности к работе в осеннее - зимний период на 4 котельные (100% от плана) с правом получения паспорта готовности.

По объектам социальной сферы произведена гидропневматическая промывка системы отопления 51 объекта (100% от плана), получены акты технической готовности на 51 объект (100% от плана).

Администрацией города Черемхово проведены открытые аукционы в электронной форме по выбору подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения, электрохимической защите водопроводных сетей города Черемхово в 2016 году. По результатам электронных торгов заключены муниципальные контракты на общую сумму 14 345,6 тыс. рублей (12 680,0 тыс. рублей -

средства областного бюджета и 1 665,0 тыс. рублей - средства местного бюджета).

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения надёжного и бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения населения и организаций, руководствуясь ст. 38, п/п 15, 16 п. 2 ст. 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2016-2017 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать ТЭЦ-12 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» (Никитеев М.С.), муниципальному унитарному предприятию «Теплосервис» города Черемхово (Кузнецов А.И.), обществу с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» (Буш М.А.), областному государственному унитарному энергетическому предприятию «Электросетевая компания» по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» филиал «Черемховские электрические сети» (Золотухин В.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Город» (Сажина И.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирь» (Лихачёв В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш дом» (Гончаренко В.И.) завершить работу по выполнению планов и мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к отопительному периоду 2016-2017 годов в соответствии со сроками, утверждёнными постановлением администрации города Черемхово от 16 мая 2016 года № 377 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2016-2017 годов».

3. Признать утратившими силу п.п. 1, 2 постановления администрации города Черемхово от 9 октября 2015 года № 759 «О ходе исполнения постановления администрации города Черемхово от 23 апреля 2015 года № 289 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2015-2016 годов».

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате признания его частично утратившим силу в соответствии с п. 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово Серёдкина Е.А.

Мэр города Черемхово

В.А. Семёнов