



Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2017 год

№ 832

О ходе исполнения постановления администрации города Черемхово от 19 мая 2017 года № 390 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2017-2018 годов»

В ходе реализации планов подготовки объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2017-2018 годов, утвержденных постановлением администрации от 19 мая 2017 года № 390, подведены итоги выполнения по состоянию на 1 октября 2017 года.

ТЭЦ-12 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» выполнены следующие виды работ:

- проведены испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлические потери теплоносителя;
- заменено 550 м аварийных участков теплотрасс (138 % от плана);
- выполнены работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования.

Муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» выполнено работ по текущему ремонту на сумму 3 925,7 тыс. рублей (100 % от плана):

- проведены гидравлические испытания тепловых сетей от котельных, гидравлическая промывка котельного оборудования и тепловых сетей;
- проведён текущий ремонт 7 котельных;
- получены акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период на 7 котельных (100 % от плана) с правом получения паспорта готовности.

Обществом с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на сумму 7 339,0 тыс. рублей (89 % от плана):

- заменено аварийных участков водопроводных сетей – 1378 м (115 %

от плана) на сумму 2 794,0 тыс. рублей;

- капитальный и текущий ремонт технологического и вспомогательного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства на сумму 4 545,0 тыс. рублей (91 % от плана).

Обществом с ограниченной ответственностью «Черемховский водозабор» выполнены мероприятия по подготовке водозаборных сооружений к зиме на сумму 1 916,0 тыс. рублей (52 % от плана).

Обществом с ограниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети» выполнено работ по текущему и капитальному ремонту на сумму 6 318,0 тыс. рублей (100 % от плана).

Филиалом «Черемховские электрические сети» областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания» по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» по капитальному ремонту заменено 3500 м электрических сетей и выполнен текущий ремонт 161 трансформаторной подстанции на сумму 2 860,0 тыс. рублей (77 % от плана).

Жилищно-эксплуатационными организациями города Черемхово выполнено работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда в 685 жилых домах на сумму 31 564,8 тыс. рублей (68 % от плана):

а) проведён текущий ремонт:

- внутридомовых систем тепло-, водоснабжения 7 805,7 м;
- внутридомовых канализационных сетей 3 904,3 м ;
- кровли – 2 291,7 кв.м;
- цоколя - 33,0 кв.м;
- несущих и ограждающих конструкций - 29,0 кв.м;
- электрооборудования в 512 жилых домах;
- косметический ремонт 315 подъездов;
- благоустройство придомовой территории - 4 155,0 кв.м;

б) произведена гидравлическая промывка системы отопления в 487 жилых домах (100 % от плана), подписаны паспорта готовности жилых домов к сезонной эксплуатации на 1 206 жилых дома (100 % от плана).

По текущему ремонту 4 котельных управление образования администрации города Черемхово выполнено работ на сумму 702,0 тыс. рублей (100 % от плана):

- проведены гидравлические испытания и гидравлическая промывка котельного оборудования;
- выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования;
- получены акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период на 4 котельные (100 % от плана) с правом получения паспорта готовности.

По объектам соцкультбыта произведена гидропневматическая промывка системы отопления в 51 объектах (100 % от плана), получены акты технической готовности на 51 объектов (100 % от плана).

Администрацией города Черемхово в 2017 году проведены открытые

аукционы в электронной форме по выбору подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения, приобретению котельного, котельно-вспомогательного оборудования на котельную по ул. 1-ая Рудничная, 29, строительству теплотрассы по ул. Свердлова, разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию теплотрассы, установке блочно-модульной котельной по ул. Свердлова и выполнению инженерно-геодезических, геологических изысканий. По результатам электронных торгов заключены муниципальные контракты на общую сумму 17 952,1 тыс. рублей (16 410,9 тыс. рублей - средства областного бюджета и 1 541,2 тыс. рублей - средства местного бюджета).

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения надёжного и бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения населения и организаций, руководствуясь ст. 38, п/п 15, 16 п. 2 ст. 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2017-2018 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» (Буш М.А.), областному государственному унитарному энергетическому предприятию «Электросетевая компания» по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» филиал «Черемховские электрические сети» (Золотухин В.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Город» (Сажина И.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирь» (Лихачёв В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш дом» (Гончаренко В.И.) завершить работу по выполнению планов и мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к отопительному периоду 2017-2018 годов в соответствии со сроками, утверждёнными постановлением администрации города Черемхово от 19 мая 2017 года № 390 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2017-2018 годов».

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Черемхово от 4 октября 2016 года № 855 «О ходе исполнения постановления администрации города Черемхово от 16 мая 2016 года № 377 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2016-2017 годов».

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате признания его утратившим силу в соответствии с п. 3 настоящего

постановления.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения Серёдкина Е.А.

Мэр города Черемхово

В.А. Семёнов