

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2018 года

№ 960

О ходе выполнения постановления администрации города Черемхово от 27 апреля 2018 года № 308 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2018-2019 годов»

В ходе реализации планов подготовки объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2018-2019 годов, утвержденных постановлением администрации города Черемхово от 27 апреля 2018 года № 308, подведены итоги их выполнения по состоянию на 1 ноября 2018 года.

ТЭЦ-12 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» выполнены следующие виды работ:

- проведены испытания магистральных и распределительных тепловых сетей;
- заменено 486 м аварийных участков теплотрасс (175,5 % от плана);
- выполнены работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования.

Муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» выполнено работ по текущему ремонту на сумму 4153,4 тыс. рублей (100 % от плана):

- проведены гидравлические испытания тепловых сетей от котельных, гидравлическая промывка котельного оборудования и тепловых сетей;
- проведён текущий ремонт 7 котельных;
- получены акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период на 7 котельных (100 % от плана) с правом получения паспорта готовности.

Обществом с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на сумму 8156,0 тыс. рублей (96,1 % от плана):

- а) заменено аварийных участков:
 - водопроводных сетей – 1620м (165,8 % от плана) на сумму 4013,0 тыс. рублей;

- канализационных сетей - 135м (67,5 % от плана) на 403,0 тыс. рублей;
б) капитальный и текущий ремонт технологического и вспомогательного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства на сумму 3740,0 тыс. рублей (71,9 % от плана).

Обществом с ограниченной ответственностью «Черемховский водозабор» выполнены мероприятия по подготовке водозаборных сооружений к зиме на сумму 2372,0 тыс. рублей (66,5 % от плана).

Филиалом «Центральные электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Иркутская электросетевая компания» выполнено работ по текущему и капитальному ремонту на сумму 1363,5 тыс. рублей (100 % от плана).

Филиалом «Черемховские электрические сети» областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» по капитальному и текущему ремонту заменено 8000 м (111,1 % от плана) электрических сетей и выполнен текущий ремонт 194 трансформаторных подстанций (100 % от плана) на сумму 2770,0 тыс. рублей.

Жилищно-эксплуатационными организациями города Черемхово выполнено работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда в 662 жилых домах на сумму 33728,3 тыс. рублей (83,2 % от плана):

а) проведён текущий ремонт:

- внутридомовых систем тепло-, водоснабжения 8069,6 м;
- внутридомовых канализационных сетей 713,5 м;
- кровли – 1083,4 кв.м;
- цоколя - 929,0 кв.м;
- несущих и ограждающих конструкций - 13,0 кв.м;
- электрооборудования в 659 жилых домах;

б) косметический ремонт - 275 подъездов;

в) произведена гидравлическая промывка системы отопления в 471 жилом доме (100 % от плана), подписаны паспорта готовности жилых домов к сезонной эксплуатации на 1178 жилых домов (100 % от плана).

По текущему ремонту 4 котельных управления образования администрации города Черемхово выполнено работ на сумму 234,7 тыс. рублей (100 % от плана):

- проведены гидравлические испытания и гидравлическая промывка котельного оборудования;
- выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования;
- получены акты проверки готовности к работе в осенне-зимний период на 4 котельные (100 % от плана) с правом получения паспорта готовности.

По объектам соцкультбыта произведена гидропневматическая промывка системы отопления в 50 объектах (100 % от плана), получены акты технической готовности на 50 объектов (100 % от плана).

Администрацией города Черемхово в 2018 году проведен открытый аукцион в электронной форме по выбору подрядчика для выполнения работ по строительству теплотрассы (2-ого участка) по ул. Свердлова до жилого

дома 8 по ул. Бердниковой, по реконструкции теплотрассы от котельной по ул. Свердлова, 25 до жилого дома 12 по ул. Свердлова, по приобретению 2-х котлов КВР-1,45 в котельную по пер. 4-ый Заводской и вспомогательного оборудования (насос, электродвигатель на дымосос) в котельную по ул. Свердлова, 25. По результатам электронных торгов заключены муниципальные контракты на общую сумму 23036,84 тыс. рублей (21375,73 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1661,11 тыс. рублей - средства местного бюджета).

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения надёжного и бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения населения и организаций, руководствуясь ст. 38, п/п 15, 16 п. 2 ст. 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2018-2019 годов принять к сведению.

2. Рекомендовать ТЭЦ-12 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» (Никитеев М.С.), обществу с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал» (Буш М.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирь» (Лихачёв В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт» (Сажина И.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Храмцовская» (Денисов А.Ю.) завершить работу по выполнению планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к отопительному периоду 2018-2019 годов, утверждённых постановлением администрации города Черемхово от 27 апреля 2018 года № 308.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Черемхово от 22 сентября 2017 года № 832 «О ходе исполнения постановления администрации города Черемхово от 19 мая 2017 года № 390 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2017-2018 годов».

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате признания его утратившим силу в соответствии с п. 3 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово Середкина Е.А.

Мэр города Черемхово

В.А. Семенов